



**GUADALUPE
VICTORIA**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

EXPEDIENTE: 4/2021

OFICIO NUMERO: DOP-008

GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA A 15 DE ENERO DE 2021

ASUNTO: VALIDACIÓN DE

REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020


**LIC. ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA
DE BIENESTAR
P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sea revisada y en su caso validada la **información** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2020**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (Plantilla) y Formato de Validación de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus distinguidas órdenes.

**ATENTAMENTE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
"CONSTRUYENDO EL PROGRESO"**



**C. AURELIO FLORES SOLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION
GUADALUPE VICTORIA, PUE.**



Guadalupe Victoria

**PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Metodo de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	8	8	100	8	8	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA LA META PLANEADA
	2do. Trimestre	100	40	40	75.0	30	40	LA VARIACIÓN DE LAS METAS SE DEBE A QUE EL MONTO EJERCIDO ES MENOR AL MONTO PLANEADO
	3er. Trimestre	100	75	75	52	52	100	LA VARIACIÓN DE LAS METAS SE DEBE A QUE EL MONTO EJERCIDO ES MENOR AL MONTO PLANEADO
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA LA META PLANEADA
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Metodo de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	Anual	100.00	11988996	11988996	100.00	11988996	11988996	DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Metodo de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	15.53186	1,862,114	11988996	15.53186	1862114	11988996	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SE LOGRA CUMPLIR CON LA META PLANEADA
	2do. Trimestre	40.43804	4,848,115	11988996	30.0386	3601326	11988996	LA VARIACIÓN DE LAS METAS SE DEBE A QUE EL MONTO EJERCIDO ES MENOR AL MONTO PLANEADO
	3er. Trimestre	73.04185	8,756,984	11988996	51.83342	6214307	11988996	LA VARIACIÓN DE LAS METAS SE DEBE A QUE EL MONTO EJERCIDO ES MENOR AL MONTO PLANEADO
	4to. Trimestre	100.0	11988996	11988996	100.0	11988996	11988996	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE, SE LOGRA CUMPLIR CON LA META PLANEADA
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Metodo de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)*100.	1er. Semestre	2.5652	4995415	1947377	3.76058	4995415	1328363	LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBE A QUE EL MONTO DE INGRESOS PROPIOS ES MENOR A LO PLANEADO
	2do. Semestre	2.7	11988996	4487573	4.00425	11988996	2994070	LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBE A QUE EL MONTO DE INGRESOS PROPIOS ES MENOR A LO PLANEADO

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	25	0	0	25	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE TIENEN CONTEMPLADAS OBRAS EN ESTE RUBRO
	2do. Trimestre	4.0	1	25	4	1	25	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA, PERO NO SE VE REFLEJADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN DENTRO DEL SISTEMA MIDS
	3er. Trimestre	4.0	1	25	5.88235	1	17	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA, PERO NO SE VE REFLEJADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SIGUE EN PROCESO DE VALIDACIÓN DENTRO DEL SISTEMA MIDS. ASIMISMO, SE CAMBIA EL DENOMINADOR DEBIDO A QUE SE REALIZARÁN MENOS OBRAS PERO DE MAYOR COSTO Y DE ALTO IMPACTO PARA EL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	5.88235	1	17	5.55556	1	18	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA, PERO NO SE VE REFLEJADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO NO MIGRA DE SISTEMA MIDS A SRFT. ASIMISMO, SE CAMBIA EL DENOMINADOR YA QUE SE LOGRA REALIZAR UN PROYECTO MÁS DE LO PLANEADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
	1er. Trimestre	0	0	25	0	0	25	NO SE HA REALIZADO NINGUNA OBRA DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS SE ENCUENTRAN AÚN EN PROCESO DE ELABORACIÓN
	2do. Trimestre	16.0	4	25	4.0	1	25	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE VE REFLEJADO EL AVANCE DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN DENTRO DEL SISTEMA MIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	3er. Trimestre	36.0	9	25	17.64706	3	17	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE NO SE ALCANZA LA META DEBIDO A QUE SE REALIZÓ EL REGISTRO DENTRO DEL SISTEMA MIDS PERO LOS PROYECTOS SIGUEN EN PROCESO DE VALIDACIÓN, POR LO CUAL, SOLO SE LOGRARON MIGRAR 3 PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA. ASIMISMO, SE CAMBIAN LAS METAS PARA EL EJERCICIO DEBIDO A QUE SE REALIZARÁN MENOS OBRAS PERO DE MAYOR COSTO Y DE ALTO IMPACTO PARA EL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	52.94118	9	17	55.55556	10	18	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA REBAZAR LA META PLANEADA, PERO NO SE VE REFLEJADO, DEBIDO A QUE UNO DE LOS PROYECTOS DE ESTE RUBRO, NO MIGRA DE SISTEMA MIDS A SRFT. ASIMISMO, SE CAMBIA EL DENOMINADOR YA QUE SE LOGRA REALIZAR UN PROYECTO MÁS DE LO PLANEADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	25	0	0	25	NO SE HA REALIZADO NINGUNA OBRA DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS SE ENCUENTRAN AÚN EN PROCESO DE ELABORACIÓN
	2do. Trimestre	8	2	25	4.0	1	25	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE VE REFLEJADO EL AVANCE DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN DENTRO DEL SISTEMA MIDS
	3er. Trimestre	16	4	25	17.64706	3	17	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE NO SE ALCANZA LA META DEBIDO A QUE SE REALIZÓ EL REGISTRO DENTRO DEL SISTEMA MIDS PERO LOS PROYECTOS SIGUEN EN PROCESO DE VALIDACIÓN, POR LO CUAL, SOLO SE LOGRARON MIGRAR 3 PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA. ASIMISMO, SE CAMBIAN LAS METAS PARA EL EJERCICIO DEBIDO A QUE SE REALIZARÁN MENOS OBRAS PERO DE MAYOR COSTO Y DE ALTO IMPACTO PARA EL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	41.17647	7	17	38.88889	7	18	DENTRO DE PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA. ASIMISMO, SE CAMBIA EL DENOMINADOR YA QUE SE LOGRA REALIZAR UN PROYECTO MÁS DE LO PLANEADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

TIPO DE REGISTRO	CICLO RECORSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	PROGRAMA			ENTRADA DE GASTOS	REEMBOLSO FINANCIADO	VENTILACION	PARTIDAS		ANÁLISIS FINANCIERO							OBSERVACIONES							
					DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	FINANCIAMIENTO COMPLETO EJERCICIOS				TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERAL	APROBADO	ANULADO	RECURSOS (MUESTRA)	COMPLEMENTOS	DEBERADO	EJECUCIÓN	PASADO								
1 - Programa Presupuestario	2015	2 - APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Estados Federativos y Municipios	33	FAS Municipal	ED4		H AYLANTAMIENTO DE GDE. VICTORIA, JLS		6200.00	0																
2 - Partida General	2015	2 - APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Estados Federativos y Municipios	33	FAS Municipal	ED4		H AYLANTAMIENTO DE GDE. VICTORIA, JLS		622	0	2	622	6472007	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	32 REALIZADA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN
2 - Partida General	2015	2 - APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Estados Federativos y Municipios	33	FAS Municipal	ED4		H AYLANTAMIENTO DE GDE. VICTORIA, JLS		1295202	0	2	624	1295202	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	2041206.1	32 REALIZADA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN
2 - Partida General	2015	2 - APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Estados Federativos y Municipios	33	FAS Municipal	ED4		H AYLANTAMIENTO DE GDE. VICTORIA, JLS		600200	0	1	621	600200	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	32 REALIZADA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN
1 - Programa Presupuestario	2015	2 - APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Estados Federativos y Municipios	33	FORTALEZA	ED5		H AYLANTAMIENTO DE GDE. VICTORIA, JLS		3170.00	0																
2 - Partida General	2015	2 - APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Estados Federativos y Municipios	33	FORTALEZA	ED5		H AYLANTAMIENTO DE GDE. VICTORIA, JLS		3170.00	0	1	311	3307350	3111500	3111500	3111500	3111500	3111500	3111500	3111500	3111500	3111500	3111500	3111500	3111500	32 PROPORCIONAN BIENES AL PERSONAL DE SERVICIO
2 - Partida General	2015	2 - APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Estados Federativos y Municipios	33	FORTALEZA	ED5		H AYLANTAMIENTO DE GDE. VICTORIA, JLS		900792.74	0	1	311	900792.74	429454.24	429454.24	429454.24	429454.24	429454.24	429454.24	429454.24	429454.24	429454.24	429454.24	429454.24	429454.24	32 PAGO DE ALUMBRADO PUEBLOS DEL MUNICIPIO AGNAY

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200301750785	60339	20001	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO PARA GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 639,904.43	\$ 639,904.43	\$ 639,904.43	\$ 639,904.43	\$ 639,904.43	\$ 639,904.43	100%	100%	377.97 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REGISTRAD. TRIMESTRE 3
PUE200301750819	60415	20002	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 PONIENTE ENTRE LA CALLE 9 NORTE Y LA CALLE 11 NORTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 759,615.90	\$ 759,615.90	\$ 759,615.90	\$ 759,615.90	\$ 759,615.90	\$ 759,615.90	100%	100%	481.32 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REGISTRAD. TRIMESTRE 3
PUE200301753455	68056	20003	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 291,680.19	\$ 291,680.19	\$ 291,680.19	\$ 291,680.19	\$ 291,680.19	\$ 291,680.19	100%	100%	1 OTROS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REGISTRAD. TRIMESTRE 3
PUE200301753498	68189	20004	REHABILITACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION Y DESCARGA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC (SANTA CRUZ), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	QUECHULAC	\$ 619,698.73	\$ 619,698.73	\$ 619,698.73	\$ 619,698.73	\$ 619,698.73	\$ 619,698.73	100%	100%	150 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REGISTRAD. TRIMESTRE 3
PUE200301753543	68302	20005	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 NORTE ENTRE LAS CALLES 6 Y 14 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 4,994,894.66	\$ 4,994,894.66	\$ 4,994,894.66	\$ 4,994,894.66	\$ 4,994,894.66	\$ 4,994,894.66	100%	100%	4750.30 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REGISTRAD. TRIMESTRE 3
PUE200301753564	68367	20008	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 2,495,233.43	\$ 2,495,233.43	\$ 2,495,233.43	\$ 2,495,233.43	\$ 2,495,233.43	\$ 2,495,233.43	100%	100%	697 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REGISTRAD. TRIMESTRE 3
		20010	PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	100%	100%		LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPER/ PERO NO MIGRA DE SISTEMA MIDS A SRF
PUE200401867801	261413	20011	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL ÁGUILA), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	HACIENDA NUEVA	\$ 1,070,791.78	\$ 1,070,791.78	\$ 1,070,791.78	\$ 1,070,791.78	\$ 1,070,791.78	\$ 1,070,791.78	100%	100%	865 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE200401867859	261598	20013	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	CARMEN SERDÁN	\$ 2,494,364.25	\$ 2,494,364.25	\$ 2,494,364.25	\$ 2,494,364.25	\$ 2,494,364.25	\$ 2,494,364.25	100%	100%	1340 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE200401867886	261664	20014	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA Y PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	SAN LUIS ATEXCAC	\$ 1,495,107.84	\$ 1,495,107.84	\$ 1,495,107.84	\$ 1,495,107.84	\$ 1,495,107.84	\$ 1,495,107.84	100%	100%	718 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE200401867923	261741	20015	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE QUECHULAC (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	QUECHULAC	\$ 1,069,873.60	\$ 1,069,873.60	\$ 1,069,873.60	\$ 1,069,873.60	\$ 1,069,873.60	\$ 1,069,873.60	100%	100%	230 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE200401867958	261805	20017	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE MEDIOS EN EL CECYTE PUEBLA, PLANTEL GUADALUPE VICTORIA CON C.C.T. 21ETC0020G EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,109,711.48	\$ 1,109,711.48	\$ 1,109,711.48	\$ 1,109,711.48	\$ 1,109,711.48	\$ 1,109,711.48	100%	100%	96 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
		20018	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA 70M3 EN LA LOCALIDAD DE CANOITAS, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	CANOITAS	\$ 813,258.10	\$ 813,258.10	\$ 813,258.10	\$ 813,258.10	\$ 813,258.10	\$ 813,258.10	100%	100%		LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPER/ PERO NO MIGRA DE SISTEMA MIDS A SRF
PUE200401868042	261966	20019	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19 SUR ENTRE LAS CALLES 7 Y 9 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 157,850.33	\$ 157,850.33	\$ 157,850.33	\$ 157,850.33	\$ 157,850.33	\$ 157,850.33	100%	100%	78 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE200401868452	263431	20021	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO LA CONCEPCION	GUADALUPE VICTORIA	\$ 358,665.38	\$ 358,665.38	\$ 358,665.38	\$ 358,665.38	\$ 358,665.38	\$ 358,665.38	100%	100%	300 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.

PUE200401868560	263677	20022	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	EL PROGRESO	\$ 1,758,531.60	\$ 1,758,531.60	\$ 1,758,531.60	\$ 1,758,531.60	\$ 1,758,531.60	\$ 1,758,531.60	100%	100%	1184 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE200401868599	263753	20023	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	MARAVILLAS	\$ 1,429,564.20	\$ 1,429,564.20	\$ 1,429,564.20	\$ 1,429,564.20	\$ 1,429,564.20	\$ 1,429,564.20	100%	100%	1413 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE200401868650	263866	20024	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA MURALLA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	SAN JUAN LA MURALLA	\$ 890,593.10	\$ 890,593.10	\$ 890,593.10	\$ 890,593.10	\$ 890,593.10	\$ 890,593.10	100%	100%	1 OTROS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.

FORTAMUN

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE200401880202	N/A	20007	AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 791,745.26	\$ 791,745.26	\$ 791,745.26	\$ 791,745.26	\$ 791,745.26	\$ 791,745.26	100%	100%	306 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE200401880206	N/A	20012	REHABILITACION DE AULA EN EL PRÉESCOLAR "LUIS RODRIGUEZ ALCONEDO" CON C.C.T. 21DJN0716N, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	SAN LUIS ATEXCAC	\$ 152,455.00	\$ 152,455.00	\$ 152,455.00	\$ 152,455.00	\$ 152,455.00	\$ 152,455.00	100%	100%	36 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE200401880210	N/A	20016	REHABILITACIÓN DEL ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 4 Y 6 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 775,743.75	\$ 775,743.75	\$ 775,743.75	\$ 775,743.75	\$ 775,743.75	\$ 775,743.75	100%	100%	932 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE200401880213	N/A	20025	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD, OFICINA DEL JUEZ DE PAZ, OFICINA DE SERVICIOS DIGITALES, PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL AGUILA), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	HACIENDA NUEVA	\$ 666,978.60	\$ 666,978.60	\$ 666,978.60	\$ 666,978.60	\$ 666,978.60	\$ 666,978.60	100%	100%	1759 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO